

위험공종 작업허가서(PTW)

1. 공사개요

관리부서	00지역본부 00지사	공사명	00지구 농촌용수
작업기간	'20.00.00 ~ .00.00	수급인	00건설(원도급사)
공 사 비	000백만원	책임자	000(연락처 000-000-0000)

2. 위험공종 작업 내용

공종명	토공사(예시)	작업업체명 (하도급사)	00토건
작업허가제 대상공종 (관련공종√)	① 2.0m 이상 고소작업 ☐	작업 세부공종	예)높이 3.7m의 00배수장 거푸집 해체
	② 1.5m 이상 굴착·가설공사 ☐		
	③ 철골 구조물 공사 ☐		
	④ 2.0m이상 외부 도장공사 ☐		
	⑤ 승강기 설치공사 ☐		
	⑥ 수중 및 수면작업 ☐		
	⑦ 복통, 잠관 공사 ☐		
	⑧ 이외의 작업계획서작성 대상 (대상작업 기록) ☐		
작업인원	총 0명 (00공 0인, 00공 0인)	작업위치	00배수장 전면부 (00군 00마을 일대)
중장비 작업(타워크레인, 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계 작성)			
장비종류		규격	
검토내용	☐ 작업계획서 작성/비치 ☐ 운전자 자격여부 확인 ☐ 작업지휘자 지정(신호수배치)	☐ 작업반경내 간섭물 확인(전선, 설비 등) ☐ 기상(풍속 등) 및 노면상태 확인 ☐ 줄걸이 용구 점검(와이어로프, 슬링벨트 등)	
위험요소		개선대책	재해형태
거푸집 해체 작업시 추락 (위험성 평가 결과 요약)		추락방지를 위해 안전난간 설치 (개선대책 결과 요약)	비래/추락 (관련재해)

3. 공사감독 검토내용

검토의견	조치결과

- 붙 임 1. 해당공종 수시 위험성평가표
 2. 개선대책 확인자료(사진 등)
 3. 차량계 건설기계 작업계획서

년 월 일

작성자 : 00지구 현장대리인 0 0 0 (서명)
 (계획확인)허가자 : 00지구 공사감독원 0 0 0 (서명)
 (이행확인)확인자 : 00지구 공사감독원 0 0 0 (서명)

정전작업 허가서 (수급업체용)

- 신청인 : 업체명 _____ 직책 _____ 성명 _____ (서명)
- 작업허가시간 : ① 시작시간: _____ 년 _____ 월 _____ 일, (오전/오후) _____ 시 _____ 분
 ② 종료시간(사후기재): (오전/오후) _____ 시 _____ 분
- 작업장소 : _____
- 작업내용 : _____
- 출입자명단 : _____

위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.

1. 밀폐공간출입 허가 필요유무 : ☐ 필요 ☐ 불필요

2. 화기작업 허가 필요유무 : ☐ 필요 ☐ 불필요

3. 안전조치 요구사항

확인항목(용역감독)	점검결과			비고
	적정	부적정	해당없음	
○ 주 차단 스위치 내림	☐	☐	☐	
○ 제어차단기 내림	☐	☐	☐	
○ 잠금장치	☐	☐	☐	
○ 시험전원 차단	☐	☐	☐	
○ 차단표지판 부착	☐	☐	☐	
○ 잔류전하 방전	☐	☐	☐	
○ 검전기로 충전여부 확인	☐	☐	☐	
○ 단락접지기구 설치	☐	☐	☐	
○ 현장 스위치 내림	☐	☐	☐	
○ 차단표지판 부착	☐	☐	☐	

4. 점검 확인 결과

점검 기기	차단확인자	전기담당자	현장정비

5. 특별조치 필요사항 :

(계획확인)허가자	부서	직책	용역감독	성명	(서명)
(이행확인)확인자	부서	직책	용역감독	성명	(서명)

화기작업 허가서 (수급업체용)

- 신청인 : 업체명 _____ 직책 _____ 성명 _____ (서명)
- 작업허가시간 : ① 시작시간: _____ 년 _____ 월 _____ 일, (오전/오후) _____ 시 _____ 분
- ② 종료시간(사후기재): (오전/오후) _____ 시 _____ 분
- 작업장소 : _____
- 작업내용 : _____
- 출입자명단 : _____

위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.

1. 밀폐공간출입 허가 필요유무 : ☐ 필요 ☐ 불필요

2. 정전작업 허가 필요유무 : ☐ 필요 ☐ 불필요

3. 안전조치 요구사항

확인항목(용역감독)	점검결과			비고
	적정	부적정	해당없음	
○ 작업구역 설정(출입경고 표지)	☐	☐	☐	
○ 가스농도 측정	☐	☐	☐	
○ 경보 장치 작동 여부 확인	☐	☐	☐	
○ 밸브차단 및 차단표지부착	☐	☐	☐	
○ 맹판설치 및 표지부착	☐	☐	☐	
○ 용기개방 및 압력방출	☐	☐	☐	
○ 위험물질방출 및 처리	☐	☐	☐	
○ 용기내부 세정 및 처리	☐	☐	☐	
○ 불활성가스 치환 및 환기	☐	☐	☐	
○ 비산불티차단막 설치	☐	☐	☐	
○ 정전/잠금/표지부착	☐	☐	☐	
○ 환기 장비	☐	☐	☐	
○ 조명 장비	☐	☐	☐	
○ 소화기 구비	☐	☐	☐	
○ 안전장구 구비	☐	☐	☐	
○ 안전교육 실시	☐	☐	☐	
○ 운전요원의 입회	☐	☐	☐	
○ 화재감시자 배치 및 업무수행 도구 지급여부	☐	☐	☐	
○ 특별교육 이수	☐	☐	☐	
○ 방폭형 기기 또는 도구	☐	☐	☐	

4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과

측정물질명	측정농도	측정시간	측정자	감시인 확인

5. 기기점검 결과

점검기기명	점검자	입회자	작업자	조치사항

6. 특별조치 필요사항 :

(계획확인)허가자	부서	직책	용역감독	성명	(서명)
(이행확인)확인자	부서	직책	용역감독	성명	(서명)

※ 화재감시자업무수행 도구 : 확성기, 휴대용 조명기구, 방연마스크 등

*중 : 작업을 일시 중단(작업장소 이탈)하였다가 다시 시작하기 전 재측정 필요

밀폐공간 작업 허가서 (수급업체용)						
○ 신청인 :		업체명		직책	성명	(서명)
○ 감시인 :		부서		직책	성명	(서명)
○ 작업허가시간 :		① 시작시간: 년 월 일, (오전/오후) 시 분 ② 종료시간(사후기재): (오전/오후) 시 분				
○ 작업장소 :						
○ 작업내용 :						
○ 출입자명단 :						
위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.						
1. 화기작업 필요유무 : ☐ 필요 ☐ 불필요						
2. 내연기관(양수기) 또는 갈탄 등의 사용여부 : ☐ 사용 ☐ 미사용						
3. 안전조치 확인사항						
확인항목(용역감독)				점검결과		비고
				적정	부적정	해당없음
○ 감시인 배치				☐	☐	☐
○ 밸브차단, 불활성가스 치환, 용기세정				☐	☐	☐
○ 측정자의 자격조건 확인				☐	☐	☐
○ 산소농도 및 유해가스농도 (계속)측정				☐	☐	☐
○ 환기장치 설치				☐	☐	☐
○ 전화 및 무선기기 구비				☐	☐	☐
○ 방폭형 전기기계기구의 사용				☐	☐	☐
○ 소화기 비치				☐	☐	☐
○ 관계자외 출입차단 금지 조치				☐	☐	☐
○ 공기공급식 호흡용보호, 보호복, 보호장갑 등 필요				☐	☐	☐
○ 대피용 기구 및 응급구조장비 구비				☐	☐	☐
○ 작업 전 안전교육 실시(TBM 등)				☐	☐	☐
○ 특별교육 이수				☐	☐	☐
4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과 [적정수치 O ₂ (18~23.5%) CO ₂ (1.5% 미만) H ₂ S(10ppm미만) CO(30ppm미만) EX(10%미만)]						
측정시간		측정물질명 및 농도		측정자	인원 확인(감시인)	
					입	출
전	시 분	O ₂ :()%, CO ₂ :()% H ₂ S:()ppm CO:()ppm EX:()%			명	명
중*	시 분	O ₂ :()%, CO ₂ :()% H ₂ S:()ppm CO:()ppm EX:()%			명	명
중*	시 분	O ₂ :()%, CO ₂ :()% H ₂ S:()ppm CO:()ppm EX:()%			명	명
5. 특별조치 필요사항 :						
(계획확인)허가자		부서	직책	용역감독	성명	(서명)
(이행확인)확인자		부서	직책	용역감독	성명	(서명)

*중 : 작업을 일시 중단(작업장소 이탈)하였다가 다시 시작하기 전 재측정 필요

안전작업허가 승인대장

[00지사 0000부]

번호	신청인	작업유형	작업내용	완료여부	비고