

항 목	점 검 사 항	적정	부적정	해당 없음
1. 사전조사 및 작업 전 점검	❶ 작업 전 위험성평가 및 TBM 실시 여부	☐	☐	☐
	❷ 변형, 손상 등 작업 전 사전조사 실시 여부	☐	☐	☐
2. 가설통로의 구조	❶ 가설통로의 설치 상태(흔들림, 미고정 등)	☐	☐	☐
	❷ 적절한 경사로 설치 여부(30도 이하)	☐	☐	☐
	❸ 손잡이 설치 여부	☐	☐	☐
	❹ 안전난간 설치 여부	☐	☐	☐
	❺ 발판의 파손·변형 및 오염물 제거 유무	☐	☐	☐
	❻ 통로에 자재 등 적치물 유무	☐	☐	☐
	❼ 계단 하부 낙하물 방지 조치 여부	☐	☐	☐
	❽ 통로안내표시 설치 유무	☐	☐	☐
3. 사다리식 통로의 구조	❶ 사다리식 통로의 설치 상태(흔들림, 미고정 등)	☐	☐	☐
	❷ 사다리 폭 30cm 이상 여부	☐	☐	☐
	❸ 넘어짐, 미끄러짐 방지 조치 여부(아웃트리거 등)	☐	☐	☐
	❹ 기울기 준수 여부(75도 이하)	☐	☐	☐
	❺ 발판의 파손·변형 및 오염물 제거 유무	☐	☐	☐
	❻ 고정식 사다리식 통로의 등받이울 설치 유무	☐	☐	☐
	❼ 사다리 상단의 내민길이 60cm 이상 여부	☐	☐	☐
4. 기타 점검 사항	❶ 지정된 통로 외 이동 여부	☐	☐	☐